



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN DESARROLLO Y PLAN INDICATIVO 2016-2019 - PLAN DE

PLAN DESARROLLO 2016-2019 / PLAN INDICATIVO INFIBAGUE 2016-2019 / PLAN ACCION 2019														PLAN ACCION INFIBAGUE			INDICADORES DE GESTION		
Dimension	Sector	Programa	Descripción Meta Resultado	Indicador de Resultado	Línea Base Resultado	Meta Resultado Cuatrenio 2019	Código meta producto	Descripción Meta Producto	Indicador de Producto	Línea Base Producto	Meta Producto cuatrenio	Tipo de Meta	Dependencia	Año plan accion infibague	Principal actividad	Cantidad Proyectada	Indice fisico	Indice inversion	Eficiencia
TERRITORIAL	Ibagué Con Servicios Públicos Eficientes	Alumbrado Público Innovador y protector del medio ambiente	Ampliar la cobertura de alumbrado público de la ciudad	Cobertura de alumbrado público	490	506	A.4.4.1.1	Ampliar 16 km en la red de alumbrado público.	Km de red de alumbrado publico ampliada	490	506	Incremento	Infibagué	2019	33. Ampliación de Cobertura al Sistema de Alumbrado Público	4 kilometros	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion
TERRITORIAL	Ibagué Con Servicios Públicos Eficientes	Alumbrado Público Innovador y protector del medio ambiente	Ampliar la cobertura de alumbrado publico de la ciudad	Cobertura de alumbrado público	0	33.000	A.4.4.1.2	Instalar 33.000 nuevas luminarias LED	Número de luminarias LED instaladas	0	33.000	Incremento	Infibagué	2019	32. Instalación de 26,456 nuevas luminarias LED	26.456 liminarias LED instaladas	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion
TERRITORIAL	Ibagué Con Servicios Públicos Eficientes	Alumbrado Público Innovador y protector del medio ambiente	Ampliar la cobertura de alumbrado publico de la ciudad	Cobertura de alumbrado público	0	1	A.4.4.1.3	Crear la empresa de alumbrado público de Ibagué	Empresa de alumbrado publico creada	0	1	Incremento - mantenimiento	Infibagué	2019	0	0	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion

TERRITORIAL	Ibagué Con Servicios Públicos Eficientes	Alumbrado Público Innovador y protector del medio ambiente	Ampliar la cobertura de alumbrado público de la ciudad	Cobertura de alumbrado público	0	1	A.4.4.1.4	Realizar 1 censo de carga de activos de alumbrado público.	Censo realizado	0	1	Incremento	Infibagué	2019	0	0	Ejecutado / Planeación *100	Ejecutado / Planeación *100	Promedio índice físico e inversión
TERRITORIAL	Modernización Del Equipamiento Urbano Y Rural	Equipamientos urbanos para la integración social	Construir equipamientos que permitan la integración social	Numero de equipamientos construidos	0	4	A.4.5.1.2	Adecuación de 4 plazas de mercado.	No. De plazas de mercado adecuados	0	4	Incremento	Infibagué	2019	42 a la 45. Mantenimiento y mejoramiento de las plazas de la mercado.	adecuacion plazas	Ejecutado / Planeación *100	Ejecutado / Planeación *100	Promedio índice físico e inversión
TERRITORIAL	Modernización Del Equipamiento Urbano Y Rural	Equipamientos urbanos para la integración social	Construir equipamientos que permitan la integración social	Numero de equipamientos construidos	0	1	A.4.5.1.3	Gestionar una plaza de mercado en el sur	Plaza gestionada	0	1	Incremento - mantenimiento	Infibagué	2019	46. Gestionar una plaza de mercado en el sur de la ciudad.	1 estudio de prefactibilidad	Ejecutado / Planeación *100	Ejecutado / Planeación *100	Promedio índice físico e inversión
TERRITORIAL	Modernización Del Equipamiento Urbano Y Rural	Equipamientos urbanos para la integración social	Construir equipamientos que permitan la integración social	Numero de equipamientos construidos	0	10	A.4.5.1.6	Adecuar 50 parques biosaludables en la ciudad.	No. De parques biosaludables adecuados	0	50	Incremento	Infibagué	2019	51. Adecuacion de parques biosaludables	8 parques biosaludables adecuados	Ejecutado / Planeación *100	Ejecutado / Planeación *100	Promedio índice físico e inversión

TERRITORIAL	Modernización Del Equipamiento Urbano Y Rural	Equipamientos urbanos para la integración social	Construir equipamientos que permitan la integración social	Numero de equipamientos construidos	0	10	A.4.5.1.7	Adecuar 50 parques infantiles en la ciudad.	No. De parques infantiles adecuados	0	50	Incremento	Infibagué	2019	52. Adecuar parques infantiles	12 Parques infantiles	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion
Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz	Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué	Entes descentralizados camino a la modernidad	Incrementar el índice de Desempeño Integral	Índice de Desempeño Integral	80	90	A.5.1.4.1	Reorganizar administrativa mente para el buen gobierno la Gestora Urbana, IMDRI, INFIBAGUE y el IBAL	NUMERO DE ENTES DESCENTRALIZADOS REORGANIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE	4	4	Mantenimiento	Infibagué	2019	0	0	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion
Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz	Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué	Entes descentralizados camino a la modernidad	Incrementar el índice de Desempeño Integral	Índice de Desempeño Integral	80.1%	1	A.5.1.4.2	Gestionar la Creación de una empresa de energía de Ibagué	NUMERO DE EMPRESAS DE ENERGIA DE IBAGUE GESTIONADA Y CREADA	0	1	Incremento	Infibagué	2019	0	0	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion
Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz	Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué	Entes descentralizados camino a la modernidad	Diseñar e implementar una estrategia en INFIBAGUE, para la generación de ingresos a través de nuevos macro negocios.	NUMERO DE ESTRATEGIAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS	0	1	A.5.1.4.3	Diseñar e implementar una estrategia en INFIBAGUE, para la generación de ingresos a través de nuevos macro negocios	NUMERO DE ESTRATEGIAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS	0	1	Incremento	Infibagué	2019	37. Adquisición del predio para el desarrollo del macroproyecto Parque Solar. 38. Continuar con la ejecución del proyecto panóptico 39. Nuevos proyectos /Responsabilidad social institucional	Pago 50% predio parque solar. 1 Ejecucion proyecto panoptico. Nuevos Proyectos /Responsabilidad social institucional	Ejecutado / Planeacion *100	Ejecutado / Planeacion *100	Promedio indice fisico e inversion

Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz	Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué	Entes descentralizados camino a la modernidad	Implementar la calificación del Programa Banfuturo para la colocación y captación de recursos	NUMERO DE CALIFICACIONES IMPLEMENTADAS	80.1%	1	A.5.1.4.4	Implementar la calificación del Programa Banfuturo para la colocación y captación de recursos	NUMERO DE CALIFICACIONES IMPLEMENTADAS	0	0	Incremento	Infibagué	2019	0	0	Ejecutado / Planeación *100	Ejecutado / Planeación *100	Promedio índice físico e inversión
TOTAL ACUMULADO																			

Nota: En la meta de parques biosaludables e infantiles se incluye el reporte realizado por Ibagué Limpia con recursos propios por estar ligado al Plan de Desarrollo 2016-2019. Pero afecta plan de acción de la entidad vigencia 2019.

Proyectó: Claudia Rocio Guerrero Gutierrez - Jefe Oficina Asesora de Planeación

IGUE INFIBAGUE

ACCION 2019 METAS PLAN DESARROLLO

DEPENDENCIA	AL TABLERO						
	Responsable	Valor Esperado 2019	Valor ejecutado a septiembre 30 de 2019	% acumulado a septiembre 30 de 2019	APLICATIVO AL TABLERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	Ejecucion acumulada a septiembre 30 de 2019	% acumulado a septiembre 30 de 2019
Gerencia de Proyectos Especiales Grupo Alumbrado Publico	4	4,7	17,1		17,1	106,88	Se reporto el 20190616 por parte de la Gerencia de Proyectos Especiales alumbrado publico y se envi� la informacion al aplicativo al tablero, ya se encuentra publicado.
Gerencia de Proyectos Especiales Grupo Alumbrado Publico	11.000	1.631	15		8.175	24,77	Se reporto el adicional del contrato 98 de 2018 ejes viales con 1631 luminarias LED el 20190716. Se encuentra en proceso de adjudicacion, mediante licitacion No. 04 de 2019 las siguientes comunas; Comuna 1: 1.290 luminarias, comuna 2: 1.272 luminarias, comuna 12: 1936 luminarias, comuna 13: 913 luminarias, para un total de 5.411 luminarias LED por valor de \$9.122.930.156. El contrato fue adjudicado estando pendiente de envio para reportar al aplicativo al tablero. Se encuentra en proceso de contratacion, mediante licitacion No. 06 de 2019 las siguientes comunas; Comuna 3: 947 luminarias, comuna 4: 1.576 luminarias, comuna 5: 184 luminarias, comuna 6: 2.062 luminarias, para un total de 4.769 luminarias LED por valor de \$7.940.991.930. Se encuentra actualizado y publicado en el aplicativo al tablero por parte de la Secretaria de Planeacion.
Gerencia- Gerencia de Proyectos Especiales -Grupo Alumbrado Publico	1	1	1		1	100,00	Se reporto y se cumplio en el a�o 2017, no obstante en el aplicativo aparece en el 2018 y el 2019. Se envi� para ajuste con el nuevo enlace de la Secretaria de Planeacion y fue actualizado y publicado en el aplicativo al Tablero, encontrandose en el 100% .

Gerencia- Gerencia de Proyectos Especiales -Grupo Alumbrado Publico	0	0	0		1	100,00	Se reporto y se cumplio año 2017
Gerencia de Proyectos Especiales -Grupo plazas de mercado	1	0	0		5	125,00	Se esta trabajando en la elaboracion del proyecto y presupuesto para inversion en shut de basuras de todas las plazas y mejoramiento en la plaza la 21 y la 14.
Gerencia de Proyectos Especiales -Grupo plazas de mercado	1	1	1		1	100,00	Se presentó el estudio de prefactibilidad que concluyó con la alternativa de postergar el proyecto por falta de recursos y los predios aptos según el POT son de propiedad privada. Se envió para ajuste con el nuevo enlace de la Secretaría de Planeación y fue actualizado y publicado en el aplicativo al Tablero, encontrándose en el 100% .
Gerencia de Proyectos Especiales -Grupo parques y zonas verdes	8	35	438		150	300	Se reporto la evidencia y los avances de parques biosaludables. Se esta ejecutando el contrato de obra No. 89 de octubre 23 de 2018 para contratar la compra e instalacion de estaciones metalmeccanicas para 56 parques biosaludables en el municipio de Ibagué, se adicione el contrato en 15 parques mas para un total de 71. Durante la vigencia 2019, se reportaron 13 parques biosaludables el 28/02/2019, tambien se reportaron 12 parques el 10/04/2019) y se reportaron 10 parques el 20190618, los demas se iran reportando una vez sean entregados ya que el formato de reporte requiere datos como fecha, comuna , barrio, poblacion beneficiada y otros. Total parques biosaludables del contrato 89 de 2018 y adiccion es de 70 parques, faltan por reportar 35. Esta pendiente de entrega de los 35 parques biosaludables por parte del Supervisor del contrato para el reporte al aplicativo al tablero, por directriz de gerencia. Se reportó 46 parques biosaludables que envio Ibague Limpia.

Direccion de Financiamiento Promocio y Desarrollo Empresarial	0	0	0		1	100	Infibague cumplio la meta al 100%
			96,83			114,67	